

Anlage 2) zu GR-DS 200 | 2025 _ Übersicht zur Kostenentwicklung

	Kostenberechnung Anteil Stadt Heilbronn in EUR einschließl. 19% MwSt.	Kostenanschlag Anteil Stadt Heilbronn in EUR einschließl. 19% MwSt.	Kostenanschlag einschl. Einsparungen Anteil Stadt Heilbronn in EUR einschließl. 19% MwSt.	Kostenfortschreibung Anteil Stadt Heilbronn in EUR einschließl. 19% MwSt.	Kostenfeststellung Anteil Stadt Heilbronn in EUR einschließl. 19% MwSt.
GR-DS Nr.	255/2021	203/2022	262/2022	288/2023	200/2025
100 Grundstück	-	-	-	-	-
200 Herrichten + Erschließen	-	77.705,22	-	-	58.244,02
300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.396.812,46	1.530.677,95	-	-	2.138.218,58
410 - 490 Techn. Anlagen (HLS - Technik)	-	623.556,70	-	-	702.344,76
440 - 490 Techn. Anlagen (Elektro - Technik)	-	887.536,09	-	-	966.712,07
400 Technische Anlagen	1.045.040,28	1.511.092,79	-	-	1.669.056,83
600 Ausstattung - Kunstwerke	177.286,20	186.524,04	-	-	309.538,29
700 Baunebenkosten	1.040.000,00	1.182.000,00	-	-	1.331.330,03
Unvorhergesehenes	439.096,68	612.000,00	-	-	0
Kostennahme EG 1.OG	4.098.235,62	5.100.000,00	5.050.000,00	5.673.825,00 (inkl. Auslagerung)	5.506.387,75
Kostennahme 2.OG	500.000,00	900.000,00	580.000,00	878.000,00	645.378,12
Interimsweise Auslagerung		250.000,00	200.000,00	-	106.430,04
Gesamt	4.598.235,64	6.250.000,00	5.830.000,00	6.551.825,00	6.258.195,91