



Dezernat IV

**Amt für Straßenwesen**

Datum 04.08.2025

Gz. 66.11-66.11-7/2021-

42/2021-

266968/2025

Telefon 56-2828

| Behandlung   | Gremium                  | Datum      | Status     |
|--------------|--------------------------|------------|------------|
| Entscheidung | Bau- und Umweltausschuss | 16.09.2025 | öffentlich |

Anlagen

Betreff

**Sanierung Kaiserstraße 2023  
Kostenfeststellung****I. Antrag**

Von der Kostenfeststellung in Höhe von

brutto **676.685,17 €**

für die Maßnahme Sanierung der Kaiserstraße 2023 wird Kenntnis genommen.

**II. Sachverhalt**

Der Gemeinderat hat am 22.09.2022 die Planung und Kosten für die Sanierung der Kaiserstraße mit 1.300.000,00 € brutto bei der Haushaltsstelle I 154105100319, Erneuerung Oberbau Kaiserstraße, genehmigt (DS 245/2022). Hierbei handelte es sich um den 200 Meter langen mittleren Abschnitt (Höhe ca. Haus Nr. 20 bis 42).

Die genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 1.300.000,00 € werden nach dem Vorliegen aller Endabrechnungen in Höhe von 676.685,17 € unterschritten. Es bleiben Restmittel in Höhe von 623.314,83 €.

Die Maßnahme konnte aus folgenden Gründen kostengünstiger abgerechnet werden:

- 1) Günstiges Ausschreibungsergebnis bei den Tiefbauarbeiten.
- 2) Günstige Entsorgung des ausgebauten Pflasters.
- 3) Keine kostenrelevanten Nachträge.
- 4) Weniger Elektroarbeiten bei Gleisverbindern, Erdungen und sonstigen Verkabelungen als eingeplant.

- 5) Es wurden keine anteiligen Kosten des Schienenersatzverkehrs in Rechnung gestellt. Die Kosten wurden komplett von der SWHN bei deren paralleler Maßnahme, der Gleissanierung in der Bahnhofstraße, übernommen.

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Genehmigung GR (nach DS 245/2022) | 1.300.000,00 € |
| Kostenfeststellung                | 676.685,17 €   |
| Restmittel                        | 623.314,83 €   |

Ein Restbetrag von 12.000 € verbleibt zur Abrechnung von Elektroarbeiten der SWHN-Verkehrsbetriebe an Schienenverbinder, Erdungsanlagen, Verkabelungen, Schienenschleifen und vergießen (Material, Geräte und Arbeitslohn).

### III. Finanzwirtschaft

Buchhalterische Abwicklung/betroffene Buchungsobjekt:

#### Wo sind die Mittel im Haushalt veranschlagt/gebucht?:

| THH                       | Buchungsobjekt                                       | Sachkonto | HHJ<br>(IST / ER / PLAN) | Betrag            |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| 66                        | I54105100319<br>(Erneuerung Oberbau<br>Kaiserstraße) | 78720000  | Plan 2022                | 1.300.000,00      |
|                           |                                                      |           | Ausgaben 2022-2024       | 664.685,17        |
|                           |                                                      |           | Rest 2025                | 12.000,00         |
| <b>Verbleibender Rest</b> |                                                      |           |                          | <b>623.314,83</b> |

### IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Der Antragsgegenstand ist kein Vorhaben im Sinne der „Leitlinie für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn“. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen

### V. Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.

Begründung:

s. Antrag