

Sofortmaßnahmen Brandschutz

Stand: 31.03.2025

Gebäudeart	Abschnitt	Objektbezeichnung	Fertigstellung gemäß GR-DS Nr. 232	Abnahme	Projektphase	KA GR-DS Nr. 232	KF/ Prognose
Erledigt, Kindergärten, Schulen und Hallen, sonstige Gebäude							
Kindergärten	1	Kiga BF-Stiftung, Staufenbergstraße	I.'14	14.08.2014	Sofortmaßnahme erledigt	177.800	152.400
	1	KiGa Biberach, Bibersteige	IV.'13	27.02.2014	Gesamtbrandschutz erledigt	101.600	62.300
	1	Kiga Feurerstr. 31	I.'14	14.08.2014	Sofortmaßnahme erledigt	228.600	171.400
	1	Kiga Güldensteinstr. 131	IV.'13	28.05.2014	Gesamtbrandschutz erledigt	38.100	25.700
	1	Kiga Kirchsteige 18	I.'14	14.08.2014	Sofortmaßnahme erledigt	76.200	64.000
	1	Kiga Nussäckerstr. 4	I.'14	14.08.2014	Sofortmaßnahme erledigt	330.200	252.500
	1	Kiga Olgakrippe (Sichererstr. 58/Nordbergstr. 30)	II.'14	11.11.2014	Sofortmaßnahme erledigt	406.400	438.400
	1	Kiga Sontheimer Landwehr 85 (Charlottenkrippe)	II.'14	11.12.2014	Sofortmaßnahme erledigt	234.950	389.300
	1	Kiga Zückwolfstr. 15	IV.'13	30.01.2014	Gesamtbrandschutz erledigt	114.300	44.300
Schulen und Hallen	1	Albrecht-Dürer-Schule	IV.'14	18.02.2016	Sofortmaßnahmen erledigt	635.000	1.032.200
	1	Alte Turnhalle Horkheim	II.'15	05.08.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	160.000	194.800
	1	Dammschulen	IV.'14	12.09.2022	Gesamtbrandschutz erledigt	3.185.000	21.293.000
	1	Grundschule Alt-Böckingen	IV.'14	15.06.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	546.100	388.800
	1	Grundschule Horkheim (neues Geb.)	II.'14	09.09.2014	Gesamtbrandschutz erledigt	163.000	190.700
	1	Grundschule Kirchhausen	IV.'13	01.10.2013	Gesamtbrandschutz erledigt	237.500	212.700
	1	Grünwaldschule	IV.'14	18.02.2016	Sofortmaßnahmen erledigt	952.500	792.600
	1	Helene-Lange-Realschule	IV.'14	06.05.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	787.400	745.700
	1	Leinbachschule	IV.'14	17.02.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	381.000	567.700
	1	Mörike-Realschule	IV.'14	16.10.2013	Gesamtbrandschutz erledigt	455.000	383.400
	1	Mörkerealschule, Sporthalle	IV.'14	16.09.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	105.500	592.500
	1	Neckartalschule	IV.'13	29.04.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	101.600	76.400
	1	Pestalozzischule	IV.'14	07.07.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	711.200	855.000
	1	Staufenbergschule	IV.'13	22.05.2014	Gesamtbrandschutz erledigt	210.000	129.700
	1	Wartbergschule	IV.'14	29.04.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	584.200	628.400
	2	Elly-Heuss-Knapp GWRS	II.'15	02.11.2021	Gesamtbrandschutz erledigt	127.000	348.400
	2	Fritz-Ulrich-Schule (alter Standort in Böckingen)	I.'16	entfällt	Schule ist rückgebaut	1.143.000	0
	2	Gebrüder-Grimm-Schule	III.'15	09.05.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	698.500	1.049.100
	2	Grundschule Biberach	I.'16	28.06.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	635.000	528.000
	2	Grundschule Klingenberg	II.'15	30.03.2016	Sofortmaßnahmen erledigt	190.500	148.200
	2	GWRS Frankenbach	II.'15	13.03.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	266.700	1.320.500
	2	Mönchseegymnasium	I.'16	23.11.2016	Sofortmaßnahmen erledigt	1.067.000	1.107.500
	2	Mönchseeturnhalle	I.'16	16.11.2020	Gesamtbrandschutz erledigt	457.000	3.558.900
	2	Rosenaus Schule	II.'15	13.05.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	571.500	2.856.600
	2	Technisches Schulzentrum , BT. A	IV.'17	19.08.2020	Brandschutz Bauteil A erledigt	4.445.000	3.202.900
	2	Technisches Schulzentrum BT. B		19.08.2020	Brandschutz Bauteil C erledigt	0	1.485.500
	2	Wilhelm-Hauff-Schule	II.'15	14.06.2018	Sofortmaßnahmen erledigt	241.300	428.100
	3	Deutschordenshalle Kirchhausen	II.'17	entfällt	keine Sofortmaßnahmen erforderlich.	100.000	0
	3	Grundschule Horkheim (altes Schulgeb.)	IV.'15	21.12.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	150.000	61.700
	3	Gustav-von-Schmoller Schule	II.'17	04.2021/04.03.2021	Sofortmaßnahmen erledigt	330.000	387.200
	3	K3 Berliner Platz 12	II.'16	entfällt	keine Sofortmaßnahmen erforderlich.	30.000	0
	3	Leintalsporthalle	II.'17	03.03.2021	Gesamtbrandschutz erledigt	450.000	899.600
	3	Ludwig-Pfau-Schule	II.'17	11.11.2020	Sofortmaßnahmen erledigt	330.000	528.700
	3	Paul-Meyle-Schule	II.'17	18.03.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	400.000	395.100
	3	Robert-Mayer-Gymnasium	IV.'17	22.05.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	317.500	1.125.500
	3	Silcherschule	IV.'17	28.02.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	680.000	762.100
	3	Theodor-Heuss-Gymnasium	IV.'17	26.04.2018	Sofortmaßnahmen erledigt	698.500	975.000
	4	Rosenaus Schule Turnhalle		06.10.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	0	875.200

Gebäudeart	Abschnitt	Objektbezeichnung	Fertigstellung gemäß GR-DS Nr. 232	Abnahme	Projektphase	KA GR-DS Nr. 232	KF/ Prognose
sonstige Gebäude	1	Austr. 176 und 176/1	II.'14	20.04.2015	Sofortmaßnahmen erledigt	571.500	573.200
	1	Deutschordensschloss Kirchhausen	IV.'15	23.05.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	831.850	611.100
	1	Frankenstadion	III.'14	27.10.2014	Sofortmaßnahmen erledigt	241.300	0
	1	Gemeindehalle Frankenbach	IV.'14	11.12.2014	Sofortmaßnahmen erledigt	1.143.000	479.700
	1	Harmonie (BgA)	IV.'14	04.05.2015 Treppe 25.05.23	Sofortmaßnahmen erledigt	889.000	973.900
	1	Höhengaststätte Wartberg (BgA)	IV.'13	27.03.2014	Sofortmaßnahmen erledigt	30.200	8.400
	1	Rathaus Heilbronn	IV.'17	12.10.2022	Gesamtbrandschutz erledigt	2.120.900	2.870.500
	1	Ratskeller, Sofortmaßnahme	IV.'13	24.03.2014	Sofortmaßnahmen erledigt	199.500	153.600
	1	Stauwehrhalle	IV.'14	17.09.2015	Gesamtbrandschutz erledigt	945.000	769.600
	1	Theater (Mittelbereitstellung durch Theater)	IV.'13			7(700.000)	0
	1	VHS Mittelbau	I.'14	14.05.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	152.400	354.400
	2	Bürgeramt Frankenbach	III.'15	25.04.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	215.900	824.500
	2	Gymnasiumstr. 44	II.'15	26.09.2016	Sofortmaßnahmen erledigt	292.100	193.100
	2	Schießhaus (BgA)	II.'15	30.03.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	393.700	241.500
	2	Städtische Museen	IV.'15	19.09.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	698.500	1.112.300
	2	Technisches Rathaus	IV.'15	08.06.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	1.079.500	1.666.800
	3	Betriebsamt, Austr.	IV.'16	17.09.2018	Sofortmaßnahmen erledigt	800.000	1.605.400
	3	Bürgerhaus Böckingen (BgA)	II.'17	19.08.2016	Sofortmaßnahmen erledigt	350.000	838.000
	3	Frankfurter Str. 73	I.'16	entfällt	keine Sofortmaßnahmen erforderlich.	30.000	0
	3	Jugendkunstschule	II.'16		Sofortmaßnahmen erledigt	150.000	77.200
	3	Neckarschiffahrtmuseum	IV.'15	21.08.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	266.700	292.500
	3	Schützenstr. 16	I.'17	26.06.2017	Sofortmaßnahmen erledigt	270.000	75.100
	3	Verw.geb. Weststr.53	III.'15	09.05.2019	Sofortmaßnahmen erledigt	500.000	368.600
	3	Weststr. 51/1	IV.'15	Stopp	Planungsstopp, keine Umsetzung	150.000	52.300
	4	Achtungstr.37		26.04.2018	Sofortmaßnahmen erledigt	0	406.000
	4	Gaststätte Harmonie (BgA)		entfällt	entfällt wegen Neubau	0	32.700
	4	Horkheimer Str. 30			Sofortmaßnahmen erledigt	0	38.500
	4	Jugendtr. Herbert-Hoover Str.8		15.08.2017	Fluchttreppe erledigt	0	115.200
	4	Kaiserstr. 34		22.03.2022	Gesamtbrandschutz erledigt	0	756.200
	4	Schuchmannstr. 2 (Altes Rathaus Böckingen)		01.12.2023	Gesamtbrandschutz erledigt	0	53.400
	4	Trappenseeschloss		24.07.2020	Gesamtbrandschutz erledigt	0	309.700
	4	Wilhelmsbau, Cäcilienstr. 45		entfällt		0	0
Kosten erledigte Maßnahmen						36.572.700	67.581.100

Planung/Bauausführung, Schulen und Hallen, sonstige Gebäude

Ki	4	Kita Millerstr. 7		offen	Bauausführung	0	220.000
Schulen Halle	2	Fritz-Ulrich-Schule (ehem. GHS)	II.'15	04.09.2024	Bauausführung	444.500	3.500.000
	2	Technisches Schulzentrum BT. C	IV.'17		Bauausführung	0	3.500.000
	2	Technisches Schulzentrum BT. H, F, G, P, Q, R				0	7.835.000
	3	Heinrich-von-Kleist-Realschule	III.'17		Bauausführung	120.000	217.300
sG	4	Olgastr. 45		offen		0	506.000
	4	Römerhalle, Neckargartach		offen	Planung	0	520.000
Kosten Maßnahmen im Planung/Ausführung						564.500	16.298.300
						37.137.200	83.879.400