Gemeinderatsdrucksache-Nr.

254 / 2025

Heilbronn
Der Oberbürgermeister

Dezernat IV	Datum	25.08.2025
Amt für Straßenwesen	Gz.	66-66.1-76/2012-213/2025-285723/2025
	Telefon	56-2767

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Bau- und Umweltausschuss	18.11.2025	öffentlich

Anlagen

Betreff

Ausbau der Radroute Ost - Bauabschnitte 1 und 2
Kostenfeststellung

I. Antrag

Die Kostenfeststellung in Höhe von

brutto 1.661.008,72 EUR

für den Ausbau der Radroute Ost wird zur Kenntnis genommen.

II. Sachverhalt

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 16. Juni 2020 die Planung und die Kosten für den Ausbau der Radroute Ost in Höhe von gerundet brutto 1.771.000 EUR genehmigt. Die Maßnahme war in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Der dritte östliche Bauabschnitt wurde aus Kostengründen zurückgestellt. Im Rahmen des ersten Bauabschnittes wurde die Karlstraße bis zur Siebennussbaumstraße als Verbindungsachse ausgebaut. Im Zuge des zweiten Bauabschnittes wurde die Achse Titotstraße/Bismarckstraße hergestellt einschließlich der aufwändigeren Optimierung der Knotenpunktbereiche Bismarck-/Oststraße und Allee/Titotstraße.

Die Bauarbeiten für beide Abschnitte wurden vom 29.07.2019 bis zum 24.09.2022 ausgeführt.

Die Gesamtkosten in Höhe von brutto 1.661.008,72 EUR verteilen sich wie folgt:

Baukosten	1.443.429,34 EUR
Verwaltungskosten (Gebühren, Honorare)	217.579,38 EUR
Gesamtkosten	1.661.008,72 EUR

Gegenüber der vom Bau- und Umweltausschuss abschließend genehmigten Kostenberechnung ergibt sich somit eine Kostenreduzierung in Höhe von 109.991,28 EUR.

Für die Maßnahme hat die Stadt Zuschüsse nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe von 561.600 EUR erhalten.

Die Kostenfeststellung soll zum Nachweis der entstandenen Kosten sowie zu Vergleichen, Dokumentationen und Kennwertermittlungen dienen.

III. Finanzwirtschaft

Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen.

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Antragsgegenstand nicht relevant

V. Klimarelevante Auswirkungen

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima.